

令和2年度進捗率

令和2年度採択分(1次募集) 安心・安全

(R6.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	33	15	0	0	0	0	15	-	100.0%
乙訓	8	6	0	0	0	0	6	-	100.0%
山城北	42	37	0	1	0	2	33	1	94.6%
山城南	37	25	0	0	0	0	25	-	100.0%
南丹	116	60	0	0	0	1	57	2	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	75	64	0	0	0	1	62	1	98.4%
中丹西	103	80	0	0	0	0	80	-	100.0%
港湾	16	9	0	0	0	0	9	-	100.0%
丹後	158	75	0	0	0	0	75	-	100.0%
合計	588	371	0	1	0	4	362	4	

※保留→実施への移行件数を含む。

令和2年度採択分(1次募集) インフラ長寿命化

(R6.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	2	1	0	0	0	0	1	-	100.0%
乙訓	6	6	0	0	0	0	6	-	100.0%
山城北	1	0	-	-	-	-	-	-	-
山城南	35	28	0	0	0	0	28	-	100.0%
南丹	46	32	0	0	0	0	32	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	8	8	0	0	0	0	8	-	100.0%
中丹西	3	3	0	0	0	0	3	-	100.0%
港湾	9	6	0	0	0	0	6	-	100.0%
丹後	68	51	0	0	0	0	51	-	100.0%
合計	178	135	0	0	0	0	135	-	
計(R2年度1次)	766	506	0	1	0	4	497	4	
					着手件数	505	着手率	99.8%	

※経過観察→実施への移行件数を含む。

令和2年度採択分(2次募集) 安心・安全

(R6.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	17	11	0	0	0	0	11	-	100.0%
乙訓	3	3	0	0	0	0	3	-	100.0%
山城北	37	34	0	0	0	1	33	-	100.0%
山城南	23	16	0	0	0	0	16	-	100.0%
南丹	123	87	1	0	0	1	84	1	98.9%
大野ダム	1	1	0	0	0	0	1	-	100.0%
中丹東	85	72	0	0	1	0	70	1	98.6%
中丹西	46	32	0	0	0	0	32	-	100.0%
港湾	6	3	0	0	0	0	3	-	100.0%
丹後	126	72	0	0	0	0	72	-	100.0%
合計	467	331	1	0	1	2	325	2	

令和2年度採択分(2次募集) インフラ長寿命化

(R6.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	2	2	0	0	0	0	2	-	100.0%
乙訓	5	5	0	0	0	0	5	-	100.0%
山城北	0	-	-	-	-	-	-	-	-
山城南	9	9	0	0	0	0	9	-	100.0%
南丹	25	17	0	0	0	0	17	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	12	8	0	0	0	0	8	-	100.0%
中丹西	10	9	0	0	0	0	9	-	100.0%
港湾	8	6	0	0	0	0	6	-	100.0%
丹後	62	46	0	0	0	0	46	-	100.0%
合計	133	102	0	0	0	0	102	-	
計(R2年度2次)	600	433	1	0	1	2	427	2	
					着手件数	432	着手率	99.8%	
計(R2年度)	1,366	939	1	1	1	6	924	6	
					着手件数	937	着手率	99.8%	